

Date : <u>2019-01-31</u>	David Robert Nom du Gestionnaire de projet	
Titre du projet : <u>5-18-04 HSS Tunnel R/N</u>		Entrepreneur : <u>DALCON inc.</u>
N° projet : <u>5-18-04</u>		Adresse de l'Entrepreneur :
Adresse de l'installation visée par les travaux : <u>1050 Chemin Ste-Foy Québec, QC G1S 4L8</u>		<u>2820 Boulevard Laurier #1050 Québec, QC G1V 0C1</u>

Description Détails Sous-contrats Ordres de changement	Valeur des travaux à exécuter	Travaux exécutés			Montant de la présente demande
		%	Valeur à ce jour	Lors de la dernière demande	
Démolition	11 044.00\$	100%	11 044.00\$	9 939.60\$	1 104.40\$
Métaux ouvrés	22 213.00\$	100%	22 213.00\$	22 213.00\$	
Charpenterie	34 250.00\$	100%	34 250.00\$	30 825.00\$	3 425.00\$
Membrane liquide 2 composantes toiture R	69 500.00\$	100%	69 500.00\$	69 500.00\$	
Étanchéité et isolation du tunnel	30 500.00\$	100%	30 500.00\$	30 500.00\$	
Étanchéité toiture N	51 000.00\$	100%	51 000.00\$	30 600.00\$	20 400.00\$
Divers	12 671.00\$	100%	12 671.00\$	12 671.00\$	
Porte cadre quincaillerie	2 165.00\$	100%	2 165.00\$	2 165.00\$	
Système intérieur	850.00\$	100%	850.00\$	850.00\$	
Peinture	1 800.00\$		0.00\$	0.00\$	
Signalisation	6 150.00\$	100%	6 150.00\$	6 150.00\$	
Aménagement extérieur	7 261.00\$		0.00\$	0.00\$	

Plomberie Chauffage	85 000.00\$	100%	85 000.00\$	83 300.00\$	
Régulation automatique	24 485.00\$	100%	24 485.00\$	12 346.10\$	
Ventilation	10 500.00\$	100%	10 500.00\$	10 290.00\$	
Électricité	72 886.00\$	100%	72 886.00\$	69 970.56\$	
Démolition structurale	44 055.00\$	100%	44 055.00\$	44 055.00\$	
Chemin d'accès	13 411.62\$	75%	10 058.72\$	10 058.72\$	
Excavation remblais civil	115 955.55\$	100%	115 955.55\$	115 955.55\$	
Coffrage - Mise en place de béton-finition de béton	118 188.00\$	100%	118 188.00\$	118 188.00\$	
Armature	40 150.00\$	100%	40 150.00\$	40 150.00\$	
Réparation de dalle	28 250.00\$		0.00\$	0.00\$	
Sous-totaux :					

Remarques :

Description	Valeur	Travaux exécutés	Montant de la
-------------	--------	------------------	---------------

DEMANDE DE PAIEMENT (ANNEXE F)

Détails Sous-contrats Ordres de changement	des travaux à exécuter	%	Valeur à ce jour	Lors de la dernière demande	présente demande
DIV 00 01 exigences générales	70 093.83\$	89 %	62 383.51\$	38 551.61\$	23 831.90\$
Assurances responsabilités et civils	6 500.00\$	100%	6 500.00\$	6 500.00\$	
Caution	7 150.00\$	100%	7 150.00\$	7 150.00\$	
Permis	5 000.00\$	100%	5 000.00\$	5 000.00\$	
Profit et administration	57 904.00\$	89 %	51 534.56	46 902.24	4 632.32\$
Allocation	10 080.00\$	6 %	569.06\$	569.06\$	
ORDRE DE CHANGEMENT					
ODC NO.01	13 537.10\$	100%	13 537.10\$	0.00\$	13 537.10\$
ODC NO.02	11 637.59\$	100%	11 637.59\$	0.00\$	11 637.59\$
Sous-totaux :	984 187.69\$		919 933.09	824 400.89\$	95 532.20\$
Taxes TPS :	49		45 996.65\$	41 220.04\$	4 776.62\$
Taxes TVQ :	209.38\$		91 763.33\$	82 233.99\$	9 529.34\$
Autre(s) taxe(s) :	98				
Total :	172.72\$		1 057 693.06\$	947 854.93\$	109 838.14\$
	1 131 569.80\$				

Taxe sur les produits et services (T.P.S.) et taxe de vente du Québec (T.V.Q.)

N° d'inscription aux fins de la T.P.S. : 101249191RT0001

N° d'inscription aux fins de la T.V.Q. : 1000478276TQ0001

	Signatures	Date
Pour l'Entrepreneur :		2019/04/24
Pour l'architecte :		25 AVR 2019
Pour l'ingénieur en mécanique-électricité :		2019-05-01
Pour l'ingénieur en structure :		2019-05-01